



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -  
 ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5

### Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19/2021

**Θ Ε Μ Α 3<sup>ο</sup>** : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου Ισθμίας".

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 25<sup>η</sup> του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00 (έναρξη) έως 10:30 (λήξη) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού), μετά την υπ' αριθμ. 903/21-01-2021 πρόσκληση, του Προέδρου κ. Γκιώνης Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6).

Δήλωσαν συμμετοχή οι: 1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Μουζάκης Αθανάσιος, 6.Γλυκοφρύδης Ιωάννης στη θέση του τακτικού Σταυρόπουλου Κων/νου, που απουσιάζει.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή ο δ.σ. Γεωργίου Αθανάσιος και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Συζητούμενου του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής :

1.Η με αριθμό πρωτ/λου Δήμου 21517/17-11-2020 αίτηση της εταιρείας GEOGENESIS A.E., αναδόχου του έργου "Ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου Ισθμίας", για παράταση της προθεσμίας περαίωσης αυτού κατά 400 ημέρες, ήτοι έως 22-01-2022, και για τους λόγους που αναφέρει διεξοδικά σ' αυτήν.

2.Το υπ' αριθμ. 4216/31-12-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για το σχέδιο προέγκρισης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1<sup>η</sup> παράταση) για το Υποέργο "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΣΘΜΙΑΣ" ΑΑ 1 της Πράξης "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΣΘΜΙΑΣ" με κωδικό ΟΠΣ "5007895", όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου, έως 31-08-2021.

3.Το από 18-01-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ.Τ.Υ. & Υπ. Δόμησης (Τμήμα Τεχνικών Έργων) στο οποίο αναφέρονται τα κάτωθι :

"Η Υπηρεσία συνεκτιμώντας το στάδιο εργασιών στο οποίο βρίσκεται το έργο και τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία αποδέχεται η χρονική παράταση παράδοσης του έργου κατά 256 ημέρες.

Συγκεκριμένα

1. Κατά 140 ημέρες σύμφωνα με το επισυναπτόμενο δελτίο δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου.

2. Όσον αφορά τη χρονική επιβάρυνση παράδοσης του έργου λόγω της πανδημίας που ενέκυψε στη χώρα μας, η οποία ανέπτυξε δυσμενή δυναμική στην εξέλιξη του έργου λόγω κλεισίματος επιχειρήσεων για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού ή τη μερική λειτουργία αυτών με την εφαρμογή συνθηκών μερικής απασχόλησης και του διαπιστωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα περιορισμού της παραγωγής – εισαγωγής και μεταφοράς πρώτων υλών, εισηγούμαστε τη χρονική παράταση του έργου για τον ανωτέρω λόγο κατά 60 ημέρες.

3. Όσον αφορά την καθυστερημένη έναρξη εργασιών λόγω προβλημάτων στη διαχείριση του εργοταξιακού χώρου εξαιτίας της αναγκαιότητας διέλευσης μαθητών της παρακείμενης σχολικής μονάδας, διαπιστώθηκε λόγω λήψης αυστηρών μέτρων ασφαλείας η καθυστερημένη εξέλιξη του έργου κατά 45 ημέρες.

4. Λόγω των βροχοπτώσεων και των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά την εκσκαφή του έργου δημιουργήθηκε κατολίσθηση των πρανών, και η αναγκαιότητα απομάκρυνσής τους πολλές φορές με χειρωνακτικά μέσα, δημιούργησε καθυστέρηση του έργου κατά 11 ημέρες.

Σε ότι αφορά τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος για την αναγκαιότητα του Α.Π.Ε. ή την καθυστέρηση παράδοσης σχεδίων, αυτά χορηγήθηκαν άμεσα από την Υπηρεσία και δεν θεωρούμε ότι δημιούργησαν χρονική υστέρηση στο έργο.

Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμαστε θετικά ως προς την παροχή της χρονικής παράτασης του έργου πέραν της 18-12-2020 κατά διακόσιες πενήντα έξι (256) ημέρες δηλαδή έως την 31-08-2021 για την ολοκλήρωση των εργασιών".

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει - Ομόφωνα

**Εγκρίνει** τη χρονική παράταση του έργου "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΣΘΜΙΑΣ" (ΟΠΣ 5007895) πέραν της 18-12-2021 κατά διακόσιες πενήντα έξι (256) ημέρες ήτοι έως 31-08-2021 για την ολοκλήρωση των εργασιών  
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **19/2021**.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

Τα Μέλη

1. Σακελλαρίου Αναστάσιος
2. Παπαθανασίου Αθανάσιος
3. Κορδαλή Σωτηρία
4. Μουζάκης Αθανάσιος
5. Γλυκοφρύδης Ιωάννης