



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –
ΑΓ.. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**Δικαιούχος : ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ**

Ταχ. Διεύθυνση : Ιάσονος 2 & εθν. Αντιστάσεως
Ταχ. Κώδικας : 20 300, Λουτράκι
Πληροφορίες : Μ. Παπαδημητρόπουλος
Τηλέφωνο : 2744360162
Fax :2744062170



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο

Ημερομηνία : 11.12.2020

Αρ. Πρωτ. 23834

Προς:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Αλεξ. Σούτσου 35
Τ.Κ.: 22 132, Τρίπολη

ΘΕΜΑ: Προέγκριση χρονικής παράτασης του έργου:
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΣΘΜΙΑΣ». (ΟΠΣ 5007895)
Σχετ. 1. Η υπ' αριθμ. 21517/17.11.2020 αίτηση της «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.».

Με την σχετική αίτηση η ανάδοχος εταιρεία αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά 400 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή από 19.12.2020 έως την 22.1.2022.

Η υπηρεσία συνεκτιμώντας το στάδιο εργασιών στο οποίο βρίσκεται το έργο και τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία αποδέχεται την χρονική παράταση παράδοσης του έργου κατά 256 ημέρες .

Συγκεκριμένα :

1.- Κατά 140 ημέρες σύμφωνα με το επισυναπτόμενο δελτίο δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου.

2.-Οσο αφορά την χρονική επιβάρυνση παράδοσης του έργου λόγο της πανδημίας που ενέκυψε στην χώρα μας η οποία ανέπτυξε δυσμενή δυναμική στην εξέλιξη του έργου λόγω κλεισίματος επιχειρήσεων για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού ή την μερική λειτουργία αυτών με την εφαρμογή συνθηκών μερικής απασχόλησης και της διαπιστωμένης για μεγάλο χρονικό διάστημα περιορισμό της παραγωγής -εισαγωγής και μεταφοράς πρώτων υλών εισηγούμαστε την χρονική παράταση του έργου για τον ανωτέρω λόγο κατά 60 ημέρες.

3.-Οσο αφορά την καθυστερημένη έναρξη εργασιών λόγο προβλημάτων στην διαχείριση του εργοταξιακού χώρου εξαιτίας της αναγκαιότητας διέλευσης μαθητών της παρακείμενης σχολικής μονάδας, διαπιστώθηκε λόγο λήψης αυστηρών μέτρων ασφαλείας η καθυστερημένη εξέλιξη του έργου κατά 45 ημέρες.

4.-Λόγο των βροχοπτώσεων και των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά την εκσκαφή του έργου δημιουργήθηκε κατολίσθηση των πρανών, και η αναγκαιότητα απομάκρυνσης τους πολλές φορές με χειρωνακτικά μέσα δημιούργησε καθυστέρηση του έργου κατά 11 ημέρες.

Σε ότι αφορά τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος για την αναγκαιότητα σύνταξης του ΑΠΕ ή την καθυστέρηση παράδοσης σχεδίων αυτά χορηγήθηκαν άμεσα από την υπηρεσία και δεν θεωρούμε ότι δημιούργησαν χρονική υστέρηση στο έργο.

Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμαστε:

Θετικά ως προς την παροχή της χρονικής παράτασης του έργου πέραν της 18.12.2020 κατά διακόσιες πενήντα έξι (256) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως την 31.8.2020 για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Ο

Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

