



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 282/2020

ΘΕΜΑ 10^ο: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. & 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29^{ης} ΚΑΙ 30^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ 23^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2018" (Αρ. μελ. 24/2019)

Στο Λουτράκι σήμερα την 7^η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:30, πραγματοποιήθηκε τακτική, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11.03.2020 τ. Α'), συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την υπ' αριθ. 15185/03-09-2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή έξι (6), ήτοι **Συμμετέχοντες**: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Μουζάκης Αθανάσιος, 6.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Σταυρόπουλο Κων/νο.

Μη συμμετέχοντες: Γεωργίου Αθανάσιος.

Επίσης δεν συμμετείχαν και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου-Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων.

Επί του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η υπ' αριθ. Β/ΦΠΡ012/οικ.1148/08-03-2019 (ΑΔΑ:ΨΠΕ7465ΧΘΞ-ΜΟΤ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την "Έγκριση δέσμευσης ποσού 3.500.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ871000010 της Σ.Α.Ε. 871 του Π.Δ.Ε., διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στον Δήμο μας για την υλοποίηση του έργου "Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων Π.Ε. Κορινθίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29^{ης} και 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2018 που προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ. και τις φυσικές καταστροφές της 23^{ης} Ιουλίου 2018".

2. Η υπ' αριθ. 24/2019 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης με τίτλο: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ

ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29^{ΗΣ} ΚΑΙ 30^{ΗΣ} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ 23^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2018" ΥΠΟΕΡΓΟ του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού δαπάνης #599.999,99# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

3. Το υπ' αριθ. 14888/07-08-2019 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου του υποέργου επιχείρησης «ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ», ποσού #464.516,12# € πλέον Φ.Π.Α. (δοθέν ποσοστό έκπτωσης 4,00%), με χρονική διάρκεια έξι (6) μηνών, ήτοι έως 07-02-2020.

4. Η υπ' αριθ. 165/05-06-2020 (ΑΔΑ:ΨΠΙΟΩΛ3-ΟΗΚ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω υποέργου έως 07-08-2020.

5. Η από 27-07-2020 Εισηγητική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, συνοδεύουσα τον 1^ο Α.Π.Ε, που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, και αναφέρει ότι ο 1^{ος} Α.Π.Ε είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το συμφωνητικό και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

Οι αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από το κονδύλι των απρόβλεπτων και από επί έλαττον, για τις οποίες επισημαίνονται τα εξής:

- δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης
- δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών
- δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου
- τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από το Νόμο (20% ανά ομάδα εργασιών και 10% επί του συνόλου).

Έτσι, συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ ποσού #575.599,99# € πλέον Φ.Π.Α., με αναθεώρηση τιμών 0,00, ενώ το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί.

6. Το υπ' αριθ. Β/ΦΠΡ012/3758/11-08-2020 (αριθ. πρωτ. Δήμου μας 13814/18-08-2020) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν του υπ' αριθ. 12345/28-07-2020 εγγράφου του Δήμου μας, με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε του υποέργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29^{ΗΣ} ΚΑΙ 30^{ΗΣ} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ 23^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2018", με τις προϋποθέσεις που αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτό.

7. Η με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 10907/07-07-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, με την οποία ζητά την παράταση περαίωσης του ανωτέρω υποέργου για τρεις (3) μήνες, προκειμένου να αποπερατωθούν οι εργασίες που καθυστέρησαν, λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού.

8. Η υπ' αριθ. Β/ΦΠΡ012/3764/11-08-2020 (με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 13809/18-08-2020) σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών περί έγκρισης 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το ανωτέρω υποέργο μέχρι την 07-11-2020, λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, της διακοπής λειτουργίας των επιχειρήσεων των προμηθευτών των υλικών, και της αναδιοργάνωσης του εργοταξίου.

9. Τα από 02-09-2020 έγγραφα του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, προς την Οικονομική Επιτροπή στα οποία

εισηγείται θετικά ως προς την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του εν λόγω υποέργου και ως προς την παροχή της χρονικής παράτασής του, έως την **07.11.2020**.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του ν. 4412/2016, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει

➤ τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του υποέργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29^{ΗΣ} ΚΑΙ 30^{ΗΣ} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ 23^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2018", ο οποίος είναι ισοσκελισμένος με την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου που τον συνοδεύει, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

➤ την 3^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω υποέργου, εργολαβίας της επιχείρησης «ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» μέχρι **7 Νοεμβρίου 2020**, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Β/ΦΠΡ012/3764/11-08-2020 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών, καθώς και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου.

Για την εκτέλεση του εν λόγω υποέργου θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της υπ' αριθ. Β/ΦΠΡ012/οικ.1148/08-03-2019 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **282/2020**

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

Τα Μέλη
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος
ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης