



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -  
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7/2021**

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας - εγκατάστασης στεγάστρου στο Αμαξοστάσιο του Δήμου στο Λουτράκι.

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 15<sup>η</sup> του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 (έναρξη) έως 10:30 (λήξη) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού), μετά την υπ' αριθμ. 294/11-01-2021 πρόσκληση, του Προέδρου κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6).

**Δήλωσαν συμμετοχή οι:** 1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Μουζάκης Αθανάσιος, 6.Γλυκοφρύδης Ιωάννης στη θέση του τακτικού Σταυρόπουλου Κων/νου που απουσιάζει.

**Δεν δήλωσαν συμμετοχή** ο δημοτικός σύμβουλος Γεωργίου Αθανάσιος και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Επί του 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Οι διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
2. Η υπ' αριθ. 19134/20-10-2020 μελέτη της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης, η οποία αφορά τις εκσκαφές και την θεμελίωση στεγάστρου στο Αμαξοστάσιο του Δήμου στο Λουτράκι.
3. Το υπ' αριθ. 19546/26-10-2020 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων και του ΛΟΓΟΘΕΤΗ Παναγιώτη περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας και εγκατάστασης στεγάστρου στο Αμαξοστάσιο του Δήμου, με προθεσμία περαίωσης αυτής έως την 30<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020.
4. Η υπ' αριθ. 25208/31-12-2020 αίτηση του ανωτέρω για παράταση της προθεσμίας παράδοσης της εν λόγω προμήθειας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, λόγω αναμονής της κατασκευής των θεμελίων μπετού.
5. Το από 31-12-2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης με το οποίο εισηγείται την χρονική παράταση της ανωτέρω σύμβασης

έως την **31η Μαρτίου 2021**, λόγω μη υπαιτιότητας του αναδόχου και χωρίς καμία αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

### **Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει** την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας και εγκατάστασης στεγάστρου στο Αμαξοστάσιο του Δήμου στο Λουτράκι, με ανάδοχο τον ΛΟΓΟΘΕΤΗ Παναγιώτη, μέχρι την **31η Μαρτίου 2021**, χωρίς καμία αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 καθώς και το από 31-12-2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **7/2021**

**Ο Πρόεδρος**  
της Οικονομικής Επιτροπής

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος

**Τα Μέλη**  
Σακελλαρίου Αναστάσιος

Παπαθανασίου Αθανάσιος

Κορδαλή Σωτηρία

Γλυκοφρύδης Ιωάννης

Μουζάκης Αθανάσιος