



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
Δ Η Μ Ο Σ  
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -  
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 41

**Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 309/2021**

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  
"Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην Περαχώρα".

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 27<sup>η</sup> του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 09:00 (χρόνος έναρξης) έως 09:30 (χρόνος λήξης), πραγματοποιήθηκε τακτική, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11.03.2020 τ. Α'), συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την υπ' αριθ. 15875/23-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή έξι (6) ήτοι **Συμμετέχοντες:** 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Μουζάκης Αθανάσιος, 6.Σταυρόπουλος Κων/νος.

**Μη συμμετέχοντες:** Γεωργίου Αθανάσιος και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου-Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων.

Επί του 11<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

**1.** Η υπ' αριθ. 44/2020 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας με τίτλο: «Ανακατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Περαχώρα», ενδεικτικού προϋπολογισμού #912.379,04# € και προστιθέμενου του ΦΠΑ (24%) εξ € #218.970,97# συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού #1.131.350,01# €.

**2.** Η υπ' αριθ. 3671/17-03-2021 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας «Κ/Ξ 7 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αριθ. ΜΕΕΠ: Α) 20421 & Β) 28637), ποσού **#848.512,50#** € & προστιθέμενου του Φ.Π.Α. 24% εξ € #203.643,00# στο συνολικό ποσό των **#1.052.155,50#** €, με χρονική διάρκεια έξι (6) μηνών, ήτοι έως 17-09-2021.

**3.** Η με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 13052/05-08-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, με την οποία ζητά την παράταση περαίωσης του ανωτέρω έργου για έξι (6) μήνες για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτήν.

4. Το από 14-09-2021 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, στο οποίο η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγείται θετικά ως προς την παροχή της χρονικής παράτασης του εν λόγω έργου έως την **30.12.2021**, καθότι:

- δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση όλων των εργασιών στον προκαθορισμένο χρόνο, λόγω της πανδημίας του covid-19,
- έκαναν απαγορευτική τη σκυροδέτηση αλλά και την καθημερινή εκτέλεση εργασιών οι ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή, λόγω του παρατεταμένου καύσωνα,
- διαφοροποιήθηκε η μελέτη πρόσβασης στην κύρια είσοδο της εγκατάστασης και απορροής ομβρίων του περιβάλλοντα χώρου του γηπέδου με αποτέλεσμα να απαιτούνται περαιτέρω εργασίες που για να εκτελεστούν απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για τη σύνταξη και έγκριση Α.Π.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του ν. 4412/2016, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019,

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Περαχώρα», εργολαβίας της εταιρείας «Κ/Ξ 7 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αριθ. ΜΕΕΠ: Α) 20421 & Β) 28637)», μέχρι **30 Δεκεμβρίου 2021** με δικαίωμα αναθεώρησης αφού δεν προκύπτει υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **309/2021**.

**Ο Πρόεδρος**  
της Οικονομικής Επιτροπής  
Δήμαρχος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

**Τα Μέλη**  
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος  
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος  
ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία  
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος  
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος