



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 8
της 17^{ης} Μαΐου 2023

Αριθμός Απόφασης 125

Θ Ε Μ Α 24^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων” (αριθ. μελ. 46/2021).

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος 1 και Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 17^η του μηνός Μαΐου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 (Α΄ 191), και η οποία αποτελεί τη μοναδική συνεδρίαση με μεικτό τρόπο εντός του τρέχοντος μηνός, μετά την υπ’ αριθ. 8189/12-05-2023 πρόσκληση της Προέδρου του, κας Κορδαλή Σωτηρίας, που νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε καθέναν δημοτικό σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγίων Θεοδώρων & Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλων είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα δεκαεπτά (17) ο κ. Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης Αντιπρόεδρος, 2.Ασημακόπουλος Χρήστος, 3.Αγγιστριώτης Ζαχαρίας, 4.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, 5.Δήμου Κων/νος, 6.Θυμής Φίλιππας, 7.Καραπανάγος Ιωάννης, 8.Κοντός Γεώργιος, 9.Μουζάκης Αθανάσιος, 10.Παντελέου Κων/νος, 11.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 12.Πέρας Σωτήριος, 13.Πέτρου Θεόδωρος, 14.Πρωτοπαππά Μαρία, 15.Ράτης Σπυρίδων, 16.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 17.Σταυρόπουλος Κων/νος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων, κ.κ. Σακέλλης Μάριος, Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης Αριστείδης, Γκεζερλής Γεώργιος και Γκίκας Ιωάννης αντίστοιχα.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Κορδαλή Σωτηρία – Πρόεδρος, 2.Βασιλείου Βασίλειος, 3.Γεωργίου Αθανάσιος, 4.Δέδες Δημήτριος, 5.Δρίτσας Αλκιβιάδης, 6.Ζερβός Κων/νος, 7.Λογοθέτης Κων/νος, 8.Νικολάου Σωτήριος, 9.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 10.Σακελλαρίου Ευθύμιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι (δ.σ.) κ.κ. Ζερβός Κων/νος και Σακελλαρίου Ευθύμιος.

Μετά τη συζήτηση του 1^{ου} έκτακτου θέματος αποχώρησε ο δ.σ. κ. Σταυρόπουλος Κων/νος.

Πριν τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος αποχώρησαν οι δ.σ. κ.κ. Κοντός Γεώργιος και Παντελέου Κων/νος.

Συζητούμενου του 24^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ύστερα και από τη συζήτηση ενός (1) εκτάκτου, τέθηκε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ο οικείος φάκελος στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής :

1.Η υπ' αριθ. 46/2021 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Εθνικής Αντίστασης Αγίων Θεοδώρων», προϋπολογισμού δαπάνης 295.058,62 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 70.814,07 συνολικής δαπάνης 365.872,69 €.

2.Η υπ' αριθ. 6169/12-04-2022 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», ποσού 195.930,64 € πλέον ΦΠΑ και προθεσμία εκτέλεσης εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 12-10-2022.

3.Η υπ' αριθ. 4/2023 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ011963507, ΑΔΑ 6ΜΛΨΩΛ3-Μ09) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου έως 02-03-2023.

4.Η υπ' αριθ. 81/2023 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012465096, ΑΔΑ ΨΦΗΦΩΛ3-Β4Ι) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου έως 02-06-2023.

5.Η με αριθμό πρωτ. Δήμου 7114/26-04-2023 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, με την οποία ζητά την παράταση περαίωσης του ανωτέρω έργου για τρεις (3) μήνες λόγω σύνταξης και έγκρισης ΑΠΕ.

6.Το από 28-04-2023 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης στο οποίο αναφέρεται ότι η Υπηρεσία

α)αναγνωρίζει την πρόοδο του έργου, το φυσικό αντικείμενο του οποίου έχει ολοκληρωθεί κατά 80-85%, και έχοντας ξεπεραστεί όλες οι καθυστερήσεις επιλογής υλικών, και έχει δρομολογηθεί η ολοκλήρωσή του και

β)η ολοκλήρωση του έργου στο ανωτέρω ποσοστό καθιστά την Υπηρεσία σε θέση να συντάξει ΑΠΕ για έγκριση, το οποίο όμως απαιτεί χρόνο ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες,

και προτείνει την παράταση των εργασιών του έργου κατά ένα (1) μήνα ήτοι έως 02-07-2023.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 και εκείνες του άρθρου 147 του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,

Αποφασίζει - Ομόφωνα

(και με τη θετική ψήφο του Προέδρου του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, κ. Κωνσταντή – Σκουλικαρίτη Αριστείδη)

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης Αγίων Θεοδώρων», εργολαβίας της εταιρείας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», κατά έναν (1) μήνα, ήτοι μέχρι **2 Ιουλίου 2023**, σύμφωνα με το από 28-04-2023 υπηρεσιακό σημείωμα του Τεχνικού Τμήματος της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **125/2023**.

Ο Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

(Έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 24 Μαΐου 2023.
Ο Αντιπρόεδρος