



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -  
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34**

### **Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 319/2020**

**Θ Ε Μ Α 7<sup>ο</sup>** : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου "Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική αναβάθμιση πεζόδρομων στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων".

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 6<sup>η</sup> του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00 (έναρξη) έως 10:30 (λήξη) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού), η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθμ. 17713/02-10-2020 πρόσκληση, του Προέδρου κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της καθώς και στους Προέδρους των Κοινοτήτων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα επτά (7).

Δήλωσαν συμμετοχή οι: 1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Σταυρόπουλος Κων/νος, 6.Γεωργίου Αθανάσιος, 7.Μουζάκης Αθανάσιος

Δεν δήλωσαν συμμετοχή οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων.

Συζητούμενου του 7<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής :

1.Η με αριθμό πρωτοκόλλου Δήμου 16856/25-09-2020 αίτηση της εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ αναδόχου του έργου "Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική αναβάθμιση πεζόδρομων στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων" για παράταση της συμβατικής περαίωσης αυτού κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 16-01-2021, καθότι το έργο περιλαμβάνει ανακατασκευή δρόμων που βρίσκονται σε παραθαλάσσια περιοχή και λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης του καλοκαιριού δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών.

2.Το υπ' αριθμ. 12997/05-08-2020 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. & Υπ. Δόμησης προς την ανάδοχο εταιρεία του ανωτέρω έργου, ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ, για διακοπή των εργασιών λόγω της θερινής περιόδου.

3.Το από 28-09-2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ.Τ.Υ. & Υπ. Δόμησης του Δήμου με το οποίο εισηγείται τη παράταση περαίωσης του ως άνω έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 16-01-2021.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και της διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

**Α π ο φ α σ ί ζ ε ι** κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
(μειοψηφούντος του δ.σ. Κων. Σταυρόπουλου)

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου "Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική αναβάθμιση πεζόδρομων στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων" κατά δύο (2) μήνες ήτοι έως 16-01-2021, σύμφωνα με την από 28-09-2020 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. & Υπ. Δόμησης του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **319/2020**.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

Τα Μέλη

- 1.Σακελλαρίου Αναστάσιος
- 2.Παπαθανασίου Αθανάσιος
- 3.Κορδαλή Σωτηρία
- 4.Μουζάκης Αθανάσιος
- 5.Σταυρόπουλος Κων/νος
- 6.Γεωργίου Αθανάσιος