



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 54/2021

ΘΕΜΑ 3^ο : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
"Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων".

Στο Λουτράκι σήμερα την 09^η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 09:00, πραγματοποιήθηκε τακτική, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11.03.2020 τ. Α'), συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την υπ' αριθ. 3164/05-03-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου-Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή επτά (7), ήτοι

Συμμετέχοντες: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Γεωργίου Αθανάσιος, 6.Μουζάκης Αθανάσιος, 7.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Σταυρόπουλο Κων/νο.

Μη συμμετέχοντες: οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου-Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων.

Επί του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η υπ' αριθ. 37/2020 μελέτη της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου που αφορά την εκτέλεση του έργου "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων" προϋπολογισμού δαπάνης 56.427,76 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 13.542,66 συνολικής δαπάνης 69.970,42 €.
2. Το υπ' αριθ. 21329/16-11-2020 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου του έργου εταιρείας «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ποσού #29.342,44# € πλέον Φ.Π.Α. (δθέν ποσοστό έκπτωσης 48,00%), με χρονική διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι έως 16-03-2021.
3. Η με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 2005/12-02-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, με την οποία ζητά την παράταση περαίωσης του ανωτέρω έργου για έναν (1) μήνα, προκειμένου να αποπερατωθούν οι εργασίες που καθυστέρησαν, λόγω μη αποστολής των σχετικών υλικών εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.
4. Το από 02-03-2021 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, στο οποίο η υπηρεσία εκτιμώντας τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία, εισηγείται θετικά ως προς την παροχή της χρονικής παράτασης του εν λόγω έργου έως την **16.04.2021**.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του ν. 4412/2016, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019,

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
(μειοψηφούντος του κ. Γλυκοφρύδη Ιωάννη)

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων" (Αρ. μελ. 37/2020), εργολαβίας της εταιρείας «ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» μέχρι **16 Απριλίου 2021**, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **54/2021**

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ



Τα Μέλη
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος
ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης