



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -
 ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 73/2021

Θ Ε Μ Α 4^ο : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης προμήθειας και τοποθέτησης στεγάστρων.

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 22^α του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00 (έναρξη) έως 10:30 (λήξη) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού), μετά την υπ' αριθμ. 3692/17-03-2021 πρόσκληση, του Προέδρου κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα επτά (7).

Δήλωσαν συμμετοχή οι: 1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Μουζάκης Αθανάσιος, 6.Σταυρόπουλος Κων/νος, 7.Γεωργίου Αθανάσιος.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Συζητούμενου του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι :

1.Την με αρ. πρωτ/λου Δήμου 2994/03-03-2021 αίτηση της εταιρείας PAPPAS J SPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ για παράταση της προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας και τοποθέτησης στεγάστρων στάσεων, για ένα μήνα, λόγω της πανδημίας που έχει πλήξει τη χώρα και δημιουργεί καθυστέρηση στις εργασίες των συνεργείων.

2.Το υπ' αριθμ. 25100/30-12-2020 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου μας και της ως άνω εταιρείας με ημερομηνία λήξης της παράδοσης την 30-03-2021.

3.Το υπ' αριθμ. 3683/17-03-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ.Τ.Υ. & Υπ. Δόμησης με το οποίο εισηγείται θετικά για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας και τοποθέτησης στεγάστρων στάσεων έως 30-05-2021, διότι λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού υπάρχει χρονοκαθυστέρηση τόσο στο εμπόριο (μεταφορά υλικών και αριθμός ατόμων σε συνεργασία), όσο και στην οικονομική ζωή της χώρας.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις των άρθρων 132 & 206 του ν. 4412/2016 και εκείνες του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και απέχοντος του δ.σ. κ. Σταυρόπουλου Κων/νου ο οποίος θεωρεί ότι δεν υπάρχει αιτιολόγηση,

Αποφασίζει - Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της παράδοσης της “Προμήθειας και εγκατάστασης στεγάστρων στάσεων” έως **30-05-2021** λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, χωρίς η παράταση αυτή να μεταβάλλει τη φύση της σύμβασης και το συμβατικό συνολικό αντικείμενο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **73/2021**.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

Τα Μέλη

- 1.Σακελλαρίου Αναστάσιος
- 2.Κορδαλή Σωτηρία
- 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος
- 4.Μουζάκης Αθανάσιος
- 5.Σταυρόπουλος Κων/νος
- 6.Γεωργίου Αθανάσιος