



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 94/2021

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«Διαμόρφωση και κατασκευή πεζόδρομων και ποδηλατό-
δρομων εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας».

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 13^η του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00 (έναρξη) έως 10:30 (λήξη) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού), μετά την υπ' αριθμ. 5122/09-04-2021 πρόσκληση, του Προέδρου κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6).

Δήλωσαν συμμετοχή οι: 1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Μουζάκης Αθανάσιος, 6.Γλυκοφρύδης Ιωάννης στη θέση του τακτικού Σταυρόπουλου Κων/νου που απουσιάζει.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή ο δημοτικός σύμβουλος Γεωργίου Αθανάσιος και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Επί του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Οι διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Προθεσμίες».
2. Το υπ' αριθ. 24802/28-12-2020 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων και του Λαμπρινάκου Αλέξανδρου – πολιτικού μηχανικού για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση και κατασκευή πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας», με χρονική διάρκεια εκατόν είκοσι (120) ημερών, ήτοι έως 27-04-2021.
3. Η υπ' αριθ. 4328/30-03-2021 αίτηση του ανωτέρω για παράταση της προθεσμίας παράδοσης του εν λόγω έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι έως 30-06-2021, καθότι λόγω των συνεχιζόμενων περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας COVID 19, υπάρχει δυσλειτουργία τόσο στην προμήθεια των υλικών όσο και στις προσφερόμενες υπηρεσίες.
4. Το από 06-04-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης με το οποίο εισηγείται την χρονική παράταση της ανωτέρω σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως την **7^η Ιουνίου 2021**.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση και κατασκευή πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας», με ανάδοχο τον Λαμπρινάκο Αλέξανδρο – πολιτικό μηχανικό, για χρονική διάρκεια δύο (2) μηνών, ήτοι μέχρι την **7^η Ιουνίου 2021**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 καθώς και το από 06-04-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **94/2021**

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος

Τα Μέλη
Σακελλαρίου Αναστάσιος

Παπαθανασίου Αθανάσιος

Κορδαλή Σωτηρία

Γλυκοφρύδης Ιωάννης

Μουζάκης Αθανάσιος