



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
Δ Η Μ Ο Σ  
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -  
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18

**Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 109/2021**

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου:  
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΤΩΝ  
ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ  
ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29<sup>ης</sup> & 30<sup>ης</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018  
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΙΣ  
ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 (Αρ. μελ. 24/2019)".

Στο Λουτράκι σήμερα την 26<sup>η</sup> του μηνός Απριλίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Μ. Δευτέρα και ώρα 9:00 (χρόνος έναρξης) έως 9:30 (χρόνος λήξης), πραγματοποιήθηκε τακτική, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11.03.2020 τ. Α'), συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την υπ' αριθ. 5951/22-04-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου-Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή έξι (6), ήτοι **Συμμετέχοντες:** 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Μουζάκης Αθανάσιος, 6.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Σταυρόπουλο Κων/νο.

**Μη συμμετέχοντες:** Γεωργίου Αθανάσιος, ο οποίος δεν συμμετείχε αν και κλήθηκε νόμιμα, καθώς και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου-Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων.

Επί του 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

**1.** Η υπ' αριθ. Β/ΦΠΡ012/οικ.1148/08-03-2019 (ΑΔΑ:ΨΠΕ7465ΧΘΞ-ΜΟΤ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την "Έγκριση δέσμευσης ποσού 3.500.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ871000010 της Σ.Α.Ε. 871 του Π.Δ.Ε., διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στον Δήμο μας για την υλοποίηση του έργου "Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων Π.Ε. Κορινθίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29<sup>ης</sup> και 30<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2018 που προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ. και τις φυσικές καταστροφές της 23<sup>ης</sup> Ιουλίου 2018".

**2.** Η υπ' αριθ. 24/2019 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης με τίτλο: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29<sup>ΗΣ</sup> ΚΑΙ 30<sup>ΗΣ</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ 23<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2018" ΥΠΟΕΡΓΟ του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού δαπάνης #599.999,99# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

3. Το υπ' αριθ. 14888/07-08-2019 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου του υποέργου επιχείρησης «ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ», ποσού #464.516,12# € πλέον Φ.Π.Α. (δοθέν ποσοστό έκπτωσης 4,00%), με χρονική διάρκεια έξι (6) μηνών, ήτοι έως 07-02-2020.

4. Η υπ' αριθ. 39/16-02-2021 (ΑΔΑ:9ΡΗΟΩΛ3-ΝΟΜ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 5<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω υποέργου έως 07-04-2021.

5. Η με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 3147/05-03-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, με την οποία ζητά την παράταση περαίωσης του ανωτέρω υποέργου για τρεις (3) μήνες, προκειμένου να αποπερατωθούν οι εργασίες που καθυστέρησαν, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που εξακολουθούν να υφίστανται από τον κίνδυνο της διασποράς του κορωνοϊού.

6. Η υπ' αριθ. Β/ΦΠΡ012/91215/08-04-2021 (με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 5020/08-04-2021) σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών περί έγκρισης 6<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το ανωτέρω υποέργο μέχρι την 07-07-2021, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που εξακολουθούν να υφίστανται λόγω του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

7. Το υπ' αριθ. 4051/23-03-2021 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, στο οποίο η υπηρεσία εκτιμώντας τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία, εισηγείται θετικά ως προς την παροχή της χρονικής παράτασης του εν λόγω υποέργου έως την **07.07.2021**.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του ν. 4412/2016, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και απεχόντων των κκ. Μουζάκη Αθανάσιου & Γλυκοφρύδη Ιωάννη

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Εγκρίνει** την 6<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29<sup>ΗΣ</sup> ΚΑΙ 30<sup>ΗΣ</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ 23<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2018" (Αρ. μελ. 24/2019), εργολαβίας της επιχείρησης «ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» μέχρι **7 Ιουλίου 2021**, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Β/ΦΠΡ012/91215/08-04-2021 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών, καθώς και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου.

Για την εκτέλεση του εν λόγω υποέργου θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της υπ' αριθ. Β/ΦΠΡ012/οικ.1148/08-03-2019 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

**Ο Πρόεδρος**  
της Οικονομικής Επιτροπής  
Δήμαρχος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

**Τα Μέλη**  
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος  
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος  
ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία  
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος  
ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης