



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 267/2021

Θ Ε Μ Α 4^ο : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Πераχώρας – Αγ. Θεοδώρων".

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 10^η του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00 (έναρξη) έως 10:30 (λήξη) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού), μετά την υπ' αριθμ. 13131/06-08-2021 πρόσκληση, του Προέδρου κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα επτά (7).

Δήλωσαν συμμετοχή οι: 1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Μουζάκης Αθανάσιος, 6.Γλυκοφρύδης Ιωάννης στη θέση του τακτικού Σταυρόπουλου Κων/νου ο οποίος απουσιάζει, 7.Γεωργίου Αθανάσιος.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Συζητούμενου του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής :

1.Η με αρ. πρωτ/λου Δήμου 8849/07-06-2021 αίτηση της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου "Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εκτός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων", για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 22-10-2021, λόγω καθυστέρησης έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ και λόγω μη πληρωμής, μέχρι την υποβολή της παρούσας, του 1^{ου} & 2^{ου} λογαριασμού του έργου.

2.Το υπ' αριθμ. 14446/26-08-2020 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου μας και της ως άνω εταιρείας με ημερομηνία περαίωσης του έργου την 22-02-2021.

3.Η υπ' αριθμ. 63/2021 (ΑΔΑ ΨΠΜ7ΩΛ3-ΑΩΛ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 22-07-2021.

4.Η υπ' αριθμ. 241386/30-07-2021 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Πελοποννήσου με την οποία διατυπώνει θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της πράξης "Βελτίωση πρόσβασης σε αγροτική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων" με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006172251,

όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου έως 22-10-2021.

5.Το από 04-08-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ.Τ.Υ. & Υπ. Δόμησης στο οποίο αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον πίνακα των εκτελεσμένων τμημάτων του έργου προκύπτει πως έχει εκτελεστεί το 70% αυτού. Επειδή δεν έχει καταστεί δυνατή η πληρωμή των εκτελεσθέντων τμημάτων με την αποπληρωμή των δύο λογαριασμών και λόγω του μεγέθους του έργου, τόσο η Υπηρεσία, όσο και η ανάδοχος εταιρεία χρειάζεται χρόνο για τη σύνταξη επιμετρήσεων στα τμήματα που έχουν ολοκληρωθεί και ακολούθως του ΑΠΕ. Κατόπιν τούτου η Υπηρεσία εισηγείται θετικά την παροχή παράτασης του έργου έως 22-10-2021 για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις των άρθρου 147 του ν. 4412/2016 και εκείνες του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει - Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου " "Βελτίωση πρόσβασης σε αγροτική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων" έως **22-10-2021** σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 241386/30-07-2021 απόφαση της ΕΥΔΕΠ και την από 04-08-2021 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. & Υπ. Δόμησης του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **267/2021.**

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

Τα Μέλη

- 1.Σακελλαρίου Αναστάσιος
- 2.Κορδαλή Σωτηρία
- 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος
- 4.Μουζάκης Αθανάσιος
- 5.Γλυκοφρύδης Ιωάννης
- 6.Γεωργίου Αθανάσιος