



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 48

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 382/2021

ΘΕΜΑ 4^ο: Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
"Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων.

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 19^η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 9:00 (έναρξη) έως 9:30 (λήξη) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά του κορωνοϊού), μετά την υπ' αριθμ. 19677/15-11-2021 πρόσκληση, του Προέδρου κ. Γκιώνη Αλκ. Γεωργίου - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6).

Δήλωσαν συμμετοχή οι: 1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Μουζάκης Αθανάσιος, 5.Κορδαλή Σωτηρία, 6. Σταυρόπουλος Κων/νος.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή: ο δημοτικός σύμβουλος Γεωργίου Αθανάσιος και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Επί του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η με αρ. πρωτ/λου Δήμου 15689/21-09-2021 αίτηση της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου "Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εκτός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων", για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 22-01-2022, λόγω μη έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ καθώς και λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

2. Το υπ' αριθ. 14496/26-08-2020 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου μας και της ως άνω εταιρείας με ημερομηνία περαίωσης του έργου την 22-02-2021.

3. Οι υπ' αριθ. 63 και 267/2021 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 22-07-2021 και 22-10-2021, αντίστοιχα.

4. Η υπ' αριθ. 360099/03-11-2021 (με αριθ. πρωτ. Δήμου 18889/03-11-2021) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Πελοποννήσου με την οποία διατυπώνει θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της εν λόγω πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006172251, όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου έως 22-01-2022.

5. Το από 09-11-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης στο οποίο αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον πίνακα των εκτελεσμένων τμημάτων του έργου προκύπτει πως έχει εκτελεστεί το 90% αυτού. Υπολείπεται το τμήμα της Κατουνίστρας (έχει κατασκευαστεί μόνο το 3^ο) και

υπολείπεται το τεχνικό έργο και ασφαλτόστρωση. Επίσης δεν έχει υλοποιηθεί η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση του έργου. Ο 1^{ος} ΑΠΕ βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης. Επίσης η υπηρεσία με το υπ' αριθ. 555/05-10-2021 έγγραφο έχει ήδη εξασφαλίσει την θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. Απομένει η έγκρισή του από την Περιφέρεια Πελοποννήσου στην οποία θα υποβληθεί άμεσα και ακολούθως η έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η πληρωμή των υπολειπόμενων εργασιών απαιτεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενάμιση μηνός. Κατόπιν τούτου η Υπηρεσία εισηγείται θετικά την παροχή παράτασης του έργου κατά εξήντα μία (61) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 22-12-2021 για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
(μειοψηφούντος του κ. Σταυρόπουλου)

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου "Βελτίωση πρόσβασης σε αγροτική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων" κατά εξήντα μία (61) ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως **22-12-2021**, σύμφωνα με τα ανωτέρω και το από 09-11-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **382/2021**

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος

Τα Μέλη
Σακελλαρίου Αναστάσιος

Παπαθανασίου Αθανάσιος

Σταυρόπουλος Κων/νος

Μουζάκης Αθανάσιος

Κορδαλή Σωτηρία