



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 44

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 442/2022

ΘΕΜΑ 3^ο : Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
"Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην Περαχώρα"
(μελ. 44/2020).

Σήμερα την 4^η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), πραγματοποιήθηκε τακτική, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Φ.Ε.Κ. 136/09.07.2022 τ. Α'), συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την υπ' αριθ. 20184/31-10-2022 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή επτά (7), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντες: 1. Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2. Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3. Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4. Ράτης Σπυρίδων, 5. Λογοθέτης Κων/νος, 6. Γλυκοφρύδης Ιωάννης, 7. Νικολάου Σωτήριος.

Μη συμμετέχοντες: οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Επί του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1. Η υπ' αριθ. 44/2020 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας με τίτλο: «Ανακατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Περαχώρα», ενδεικτικού προϋπολογισμού #912.379,04# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ (24%) εξ € #218.970,97# συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού #1.131.350,01# €.
2. Η υπ' αριθ. 3671/17-03-2021 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας «Κ/Ξ 7 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αριθ. ΜΕΕΠ: Α) 20421 & Β) 28637), ποσού #848.512,50# € & προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 24% εξ € #203.643,00# στο συνολικό ποσό των #1.052.155,50# €, με χρονική διάρκεια έξι (6) μηνών, ήτοι έως 17-09-2021.
3. Η υπ' αριθ. 309/2021 (ΑΔΑ:Ψ0Θ2ΩΛ3-ΞΩΠ) Α.Ο.Ε. περί έγκρισης της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-12-2021.
4. Η υπ' αριθ. 4/2022 (ΑΔΑ:9Ι6ΚΩΛ3-ΗΛΤ & ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ009893983) Α.Ο.Ε. περί έγκρισης της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-04-2022.
5. Η υπ' αριθ. 215/2022 (ΑΔΑ:6ΖΙΥΩΛ3-6ΡΩ & ΑΔΑΜ:22ΣΥΜΝ009893983) Α.Ο.Ε. περί έγκρισης της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-08-2022.
6. Η υπ' αριθ. 14119/29-07-2022 (εμπρόθεσμη) αίτηση της αναδόχου εταιρείας, με την οποία ζητά την παράταση περαίωσης του ανωτέρω έργου για έξι (6) μήνες για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτήν.

7. Η υπ' αριθ. 19425/19-10-2022 γεωτεχνική μελέτη από την ανάδοχο εταιρεία, κατόπιν προφορικών εντολών της αναθέτουσας αρχής.

8. Το υπ' αριθ. 19776/24-10-2022 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, στο οποίο η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγείται θετικά ως προς την παροχή της χρονικής παράτασης του εν λόγω έργου έως την **28.02.2023**, λόγω:

- της αναγκαιότητας εκπόνησης στατικής μελέτης θεμελίωσης των ιστών φωτισμού, βάση των αποτελεσμάτων της ανωτέρω γεωτεχνικής μελέτης και
- της σύνταξης του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ & ΠΚΝΤΜ) & της έγκρισής του από το αρμόδιο Συμβούλιο Τεχνικών Έργων, που θα επιφέρει ουσιαστικά και την οριστική έγκριση των απαιτούμενων υλικών που προτείνει η ανάδοχος εταιρεία και συμφωνεί "κατ' αρχήν" η Δ/σα Υπηρεσία.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, που αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, απέχοντας του κ. Λογοθέτη (ο οποίος διαφωνεί με τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης)

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Περαχώρα», εργολαβίας της εταιρείας «Κ/Ξ 7 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (αριθ. ΜΕΕΠ: Α) 20421 & Β) 28637)», μέχρι **28 Φεβρουαρίου 2023**, με δικαίωμα αναθεώρησης αφού δεν προκύπτει υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 19776/24-10-2022 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **442/2022**

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

Τα Μέλη
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Κων/νος
ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος