



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
Δ Η Μ Ο Σ  
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -  
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 44

### Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 443/2022

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>**: Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης για την εκπόνηση του σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο μας στα πλαίσια του Προγράμματος "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022"

Σήμερα την 4<sup>η</sup> του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), πραγματοποιήθηκε τακτική, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Φ.Ε.Κ. 136/09.07.2022 τ. Α'), συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την υπ' αριθ. 20184/31-10-2022 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή επτά (7), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Συμμετέχοντες**: 1. Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2. Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3. Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4. Ράτης Σπυρίδων, 5. Λογοθέτης Κων/νος, 6. Γλυκοφρύδης Ιωάννης, 7. Νικολάου Σωτήριος.

**Μη συμμετέχοντες**: οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Επί του 4<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1. Η υπ' αριθ. 14061/29-07-2022 Τεχνική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022"», ενδεικτικού προϋπολογισμού #30.000,00# € και προστιθέμενου του ΦΠΑ (24%) εξ € #7.200,00# συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού #37.200,00# €.
2. Η υπ' αριθ. 14915/10-08-2022 Σύμβαση (αδαμ: 22SYMV011085605) μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας **ΟΡΙΖΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.**, συνολικού ποσού #37.200,00# €, με χρονική διάρκεια έως 15 Νοεμβρίου 2022.
3. Η υπ' αριθ. 19862/25-10-2022 (εμπρόθεσμη) αίτηση της αναδόχου εταιρείας, με την οποία ζητά την παράταση περαίωσης της εν λόγω σύμβασης έως 15-12-2022, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή στη διαδικασία της διαβούλευσης από τους πολίτες του Δήμου και ιδιαίτερα από τους ευάλωτους χρήστες και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.
4. Η από 25-10-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, στο οποίο η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγείται θετικά ως προς την παροχή της χρονικής παράτασης της εν λόγω σύμβασης.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, που αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, απέχοντας του κ. Λογοθέτη (ο οποίος διαφωνεί με τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης)

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης Εκπόνησης Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022", εργολαβίας της εταιρείας **ΟΡΙΖΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.**, μέχρι 15 **Δεκεμβρίου 2022**, χωρίς καμία αλλαγή στο οικονομικό αντικείμενο αυτής, σύμφωνα με την από 25-10-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **443/2022**

**Ο Πρόεδρος**  
της Οικονομικής Επιτροπής  
Δήμαρχος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

**Τα Μέλη**  
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος  
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος  
ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων  
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Κων/νος  
ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης  
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος