



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 251/2021

ΘΕΜΑ 13^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
"Αναβάθμιση της διαμόρφωσης του Πάρκου Δ. ΜΑΤΣΗ στο Λουτράκι"

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 30^η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 9:00 (χρόνος έναρξης) έως 9:30 (χρόνος λήξης), πραγματοποιήθηκε τακτική, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11.03.2020 τ. Α'), συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την υπ' αριθ. 12326/26-07-2021(σε ορθή επανάληψη) πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου-Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή επτά (7) ήτοι

Συμμετέχοντες: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Γεωργίου Αθανάσιος, 6.Μουζάκης Αθανάσιος, 7.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος που απουσιάζει, κ. Σταυρόπουλο Κων/νο.

Μη συμμετέχοντες: οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου-Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων.

Επί του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η υπ' αριθ. 70/2019 (επικαιροποίηση της 83/2017 μελέτης) μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας με τίτλο: "Αναβάθμιση της διαμόρφωσης του Πάρκου Δ. ΜΑΤΣΗ στο Λουτράκι", ενδεικτικού προϋπολογισμού #510.217,71# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ (24%) εξ € #122.452,25# συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού #632.669,96# €.

2. Το υπ' αριθ. 12182/24-07-2020 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας «[ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ](#)» ποσού #276.371,16# € πλέον Φ.Π.Α. (δοθέν ποσοστό έκπτωσης 45,83%), με χρονική διάρκεια έξι (6) μηνών.

3. Η με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 9987/23-06-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, με την οποία ζητά την παράταση περαίωσης του ανωτέρω έργου για ενενήντα (90) ημέρες, προκειμένου να αποπερατωθούν οι εργασίες που καθυστέρησαν, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτή.

4. Το από 12-07-2021 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, στο οποίο η υπηρεσία εκτιμώντας τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χώρος στον οποίο εκτελείται το έργο είναι χώρος αναψυχής και η θέση της κατασκευής γειτονεύει με παιδικές χαρές, δεν ήταν δυνατόν να ξεκινήσουν οι εργασίες πριν τον Σεπτέμβριο 2020, εισηγείται θετικά ως προς την παροχή της χρονικής παράτασης του εν λόγω έργου έως την **23^η.10.2021**.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του ν. 4412/2016, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019,

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
(μειοψηφούντος του κ. Γλυκοφρύδη Ιωάννη)

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αναβάθμιση της διαμόρφωσης του Πάρκου Δ. ΜΑΤΣΗ στο Λουτράκι" εργολαβίας της εταιρείας «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μέχρι **23 Οκτωβρίου 2021**, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **251/2021**

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

Τα Μέλη
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος
ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης