



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4/2023

ΘΕΜΑ 4^ο : Έγκριση ή μη παράτασης περαίωσης του έργου:
"Ανάπλαση Πλατείας Εθνικής Αντίστασης στη ΔΕ
Αγ. Θεοδώρων".

Σήμερα την 9^η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 9:00 (χρόνος έναρξης) έως 9:30 (χρόνος λήξης), πραγματοποιήθηκε τακτική, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Φ.Ε.Κ. 136/09.07.2022 τ. Α'), συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την υπ' αριθ. 160/05-01-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή επτά (7), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντες: 1. Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2. Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3. Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4. Ράτης Σπυρίδων, 5. Λογοθέτης Κων/νος, 6. Γλυκοφρύδης Ιωάννης, 7. Νικολάου Σωτήριος.

Μη συμμετέχοντες: οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Επί του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1. Η υπ' αριθ. 46/2021 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Εθνικής Αντίστασης Αγίων Θεοδώρων», προϋπολογισμού δαπάνης 295.058,62 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 70.814,07 συνολικής δαπάνης 365.872,69 €.
2. Η υπ' αριθ. 6169/12-04-2022 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», ποσού 195.930,64 € πλέον ΦΠΑ και προθεσμία εκτέλεσης εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 12-10-2022.
3. Το υπ' αριθ. 13514/26-07-2022 έγγραφο του Τεχνικού Τμήματος της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης προς την ανάδοχο εταιρεία περί προσωρινής διακοπής εργασιών του εν λόγω έργου, λόγω της φύσης αυτών, της θέσης του στην παραλιακή περιοχή των Αγίων Θεοδώρων και της μεγάλης επισκεψιμότητας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
4. Το υπ' αριθ. 21622/22-11-2022 έγγραφο του Τεχνικού Τμήματος της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης προς την ανάδοχο εταιρεία περί έναρξης των εργασιών του ανωτέρω έργου.
5. Η υπ' αριθ. 21987/28-11-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, με την οποία ζητά την παράταση περαίωσης του ανωτέρω έργου για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, κατόπιν των ανωτέρω.

6. Η από 22-12-2022 εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης προς την Οικονομική Επιτροπή περί χρονικής παράτασης των εργασιών τυο εν λόγω έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, απέχοντας του κ. Λογοθέτη (ο οποίος διαφωνεί με τον τρόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης)

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Εθνικής Αντίστασης Αγίων Θεοδώρων», εργολαβίας της εταιρείας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.», κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες, ήτοι μέχρι **2 Μαρτίου 2023**, με δικαίωμα αναθεώρησης, σύμφωνα με την από 22-12-2022 εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **4/2023**

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

Τα Μέλη
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Κων/νος
ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος