



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
 Δ Η Μ Ο Σ  
 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –  
 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. **11**  
 της 7<sup>ης</sup> Μαΐου 2018

### Αριθμός Απόφασης 121

**ΘΕΜΑ 17<sup>ο</sup>:** Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. έργου: "Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας στα ΟΤ 199-204-205-206-404-405 / Ανάπλαση οδών, ασφαλτόστρωση, ηλεκτροφωτισμός" (αρ. μελ. 44/2017).

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 7<sup>η</sup> του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 6896/03-05-2018 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγίων Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαοκτώ (18), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Π α ρ ό ν τ ε ς:** 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Ράτης Σπυρίδων, 4.Πέρρας Σωτήριος, 5.Θυμής Φίλιππος, 6.Θυμής Μιχαήλ, 7.Παντελέου Κων/νος, 8.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 9.Νικολάου Σωτήριος, 10.Κορδαλή Σωτηρία, 11.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 12.Σπύρου Κων/νος, 13.Στάμου Γεώργιος, 14.Λογοθέτης Κων/νος, 15.Μουζάκης Αθανάσιος, 16.Θεοδώρου Αγγελική, 17.Πέτρου Θεόδωρος, 18.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κκ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης & Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.

**Α π ό ν τ ε ς:** 1.Γεωργίου Αθανάσιος, 2.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 3.Πρωτοπαππά Μαρία, 4.Παύλου Παύλος, 5.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 6.Βαρελάς Παναγιώτης, 7.Γεωργίου Χαράλαμπος, 8.Δόσχορης Κων/νος, 9.Κοφινάς Ηλίας, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας, κα Βενετσάνου Ελένη, η οποία δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Παπαθανασίου Αθανάσιος, Πρωτοπαππά Μαρία, Γεωργίου Χαράλαμπος & Κοφινάς Ηλίας, οι οποίοι παρέμειναν έως την ολοκλήρωσή της.

Πριν τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μουζάκης Αθανάσιος, ενώ πριν τη συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Λογοθέτης Κωνσταντίνος, οι οποίοι απουσίαζαν μέχρι την ολοκλήρωση αυτής.

Επί του 21<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από τη συζήτηση ενός έκτακτου) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

**1.** Η υπ' αριθ. 44/2017 μελέτη του Τεχνικού Τμήματος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών που αφορά την εκτέλεση του έργου "Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Λουτρακίου -Περαχώρας στα Ο.Τ. 199-204-205-206-404-405/ ανάπλαση οδών, ασφαλτόστρωση, ηλεκτροφωτισμός" προϋπολογισμού δαπάνης 20.116,03 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 4.827,85 συνολικής δαπάνης 24.943,88 €.

**2.** Το υπ' αριθ. 3683/12-03-2018 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας ΙΚΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ποσού #10.975,30# με ΦΠΑ, με χρονική διάρκεια ενενήντα (90) ημερών για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

**3.** Η από 19-04-2018 αιτιολογική έκθεση του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, συνοδεύουσα τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε, που συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν.4412/2016, και αναφέρει τα κάτωθι:

ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε συντάχθηκε για να καλύψει:

- τις μεταβολές των ποσοτήτων της μελέτης από τις προεκτιμώμενες αρχικώς και ειδικότερα την εργασία της ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, με σκοπό την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου χωρίς να τροποποιείται η αρχική σύμβαση.

- τη δαπάνη της επιπλέον εργασίας, η οποία αφορά το τεχνικό αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης και καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων.

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι ισοσκελισμένος με την αρχική σύμβαση.

**4.** Το από 25-04-2018 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς κι αυτές του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του.

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Εγκρίνει** τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: "Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Λουτρακίου -Περαχώρας στα Ο.Τ. 199-204-205-206-404-405/ ανάπλαση οδών, ασφαλτόστρωση, ηλεκτροφωτισμός", σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου που τον συνοδεύει, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

Το τελικό συμβατικό αντικείμενο δεν παρουσιάζει μεταβολή, όπως φαίνεται αναλυτικά στον πίνακα του έργου.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **121/2018**

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Λουτράκι 8 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.