



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 253/2021

ΘΕΜΑ 15^ο: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. & 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου:
«Διαμόρφωση και κατασκευή πεζόδρομων και ποδη-
λατόδρομων εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας».

Η Οικονομική Επιτροπή σήμερα την 30^η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09:00 (χρόνος έναρξης) έως 09:30 (χρόνος λήξης), πραγματοποιήθηκε τακτική, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11.03.2020 τ. Α'), συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την υπ' αριθ. 12326/26-07-2021 (σε ορθή επανάληψη) πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων, προκειμένου να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα επτά (7).

Δήλωσαν συμμετοχή οι: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Μουζάκης Αθανάσιος, 5.Κορδαλή Σωτηρία, 6.Γεωργίου Αθανάσιος, 7.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος που απουσιάζει κ. Σταυρόπουλο Κων/νο.

Δεν δήλωσαν συμμετοχή: οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων.

Επί του 15^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Οι διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Προθεσμίες».
2. Το υπ' αριθ. 24802/28-12-2020 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Λουτρακίου - Περαιχώρας - Αγ. Θεοδώρων και του Λαμπρινάκου Αλέξανδρου - πολιτικού μηχανικού για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση και κατασκευή πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας», με χρονική διάρκεια εκατόν είκοσι (120) ημερών, ήτοι έως 27-04-2021.
3. Η υπ' αριθ. 4328/30-03-2021 αίτηση του ανωτέρω για παράταση της προθεσμίας παράδοσης του εν λόγω έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι έως 30-06-2021, καθότι λόγω των συνεχιζόμενων περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας COVID 19, υπάρχει δυσλειτουργία τόσο στην προμήθεια των υλικών όσο και στις προσφερόμενες υπηρεσίες.
4. Το από 06-04-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης με το οποίο εισηγείται την χρονική παράταση της ανωτέρω σύμβασης

κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 7^η Ιουνίου 2021.

5. Η υπ' αριθ. 94/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω παράταση.

6. Η υπ' αριθ. 8270/31-05-2021 αίτηση του αναδόχου μηχανικού Λαμπρινάκου Αλέξανδρου περί παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του εν λόγω έργου για δύο (2) μήνες, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτή.

7. Η από 07-06-2021 εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης προς την Οικονομική Επιτροπή με την οποία εισηγείται θετικά για την εν λόγω παράταση, καθότι δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου.

8. Η υπ' αριθ. 197/2021 (με ΑΔΑ: 6ΦΑΑΩΛ3-605) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του εν λόγω έργου, με ανάδοχο τον Λαμπρινάκο Αλέξανδρο – πολιτικό μηχανικό, για χρονική διάρκεια δύο (2) μηνών, ήτοι μέχρι την **7^η Αυγούστου 2021**.

9. Το από 08-07-2021 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, το οποίο περιλαμβάνει δύο (2) νέες εργασίες με σκοπό την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου.

10. Η από 08-07-2021 Εισηγητική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης, συνοδευούσα τον 1^ο Α.Π.Ε, που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016, και αναφέρει ότι ο 1^{ος} Α.Π.Ε είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με το συμφωνητικό και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξήσεις στις ποσότητες που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

Οι αυξήσεις στις ποσότητες των εργασιών καλύπτονται από το κονδύλι των απρόβλεπτων για τις οποίες επισημαίνονται τα εξής:

- δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
- δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.
- δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
- τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από το Νόμο (20% ανά ομάδα εργασιών και 10% επί του συνόλου).

Έτσι, συντάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ ποσού #35.259,02# € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με αναθεώρηση τιμών 0,00 € ενώ το έργο εκτελείται και έχει ολοκληρωθεί το 70%.

10. Το υπ' αριθ. 15/θέμα 12^ο/15-07-2021 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση και κατασκευή πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας», το οποίο διαβιβάστηκε στο Δήμο μας με το υπ' αριθ. 382/16-07-2021 έγγραφό του.

11. Το από 23-07-2021 έγγραφο του Τεχνικού Τμήματος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης για την λήψη σχετικής Απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ και 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Διαμόρφωση και κατασκευή πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας», ο

ο οποίος είναι μειωτικός κατά 0,2% δηλαδή κατά 5,35 € από την αρχική σύμβαση, ήτοι η δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 35.259,03 € από 35.264,36 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **253/2021**

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος

Τα Μέλη
Σακελλαρίου Αναστάσιος

Παπαθανασίου Αθανάσιος

Κορδαλή Σωτηρία

Γλυκοφρύδης Ιωάννης

Μουζάκης Αθανάσιος

Γεωργίου Αθανάσιος