



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 Δ Η Μ Ο Σ
 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -
 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 39

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 288/2021

ΘΕΜΑ 9^ο: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: "Αναβάθμιση της διαμόρφωσης του Πάρκου Δ. ΜΑΤΣΗ στο Λουτράκι".

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 6^η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 09:00 (χρόνος έναρξης) έως 09:30 (χρόνος λήξης), πραγματοποιήθηκε τακτική, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11.03.2020 τ. Α'), συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την υπ' αριθ. 14571/02-09-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή επτά (7) ήτοι

Συμμετέχοντες: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Γεωργίου Αθανάσιος, 6.Μουζάκης Αθανάσιος, 7.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος που απουσιάζει, κ. Σταυρόπουλο Κων/νο.

Μη συμμετέχοντες: οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου-Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων.

Επί του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η υπ' αριθ. 70/2019 (επικαιροποίηση της 83/2017 μελέτης) μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας με τίτλο: "Αναβάθμιση της διαμόρφωσης του Πάρκου Δ. ΜΑΤΣΗ στο Λουτράκι", ενδεικτικού προϋπολογισμού #510.217,71# € και προστιθέμενου του ΦΠΑ (24%) εξ € #122.452,25# συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού #632.669,96# €.

2. Το υπ' αριθ. 12182/24-07-2020 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ποσού #276.371,16# € πλέον Φ.Π.Α. (δοθέν ποσοστό έκπτωσης 45,83%), με χρονική διάρκεια έξι (6) μηνών.

3. Η υπ' αριθ. 20/25-01-2021(ΑΔΑ:ΩΦΟΥΩΛ3-ΤΔΥ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αναβάθμιση της διαμόρφωσης του Πάρκου Δ. ΜΑΤΣΗ στο Λουτράκι" μέχρι 23 Ιουλίου 2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου.

4. Η υπ' αριθ. 251/30-07-2021(ΑΔΑ:9ΒΨΥΩΛ3-8ΚΨ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αναβάθμιση της διαμόρφωσης του Πάρκου Δ. ΜΑΤΣΗ στο Λουτράκι" μέχρι 23 Οκτωβρίου 2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου.

5. Η από 19-07-2021 Εισήγηση του Αναπληρωτή Διευθυντή Τ.Υ. & Υ.Δ. περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του ανωτέρω έργου, καθώς και η Εισηγητική Έκθεση του επιβλέποντος το έργο μηχανικού, συνοδεύουσα τον 1^ο Α.Π.Ε. και 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. που συντάχθηκε για την τακτοποίηση των δαπανών από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών και των νέων εργασιών, από την οποία προκύπτει ότι η απορρόφηση των απρόβλεπτων κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες από τις αυξήσεις των ποσοτήτων των νέων εργασιών που απαιτήθηκαν για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.

Το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να καλύψει τις δαπάνες νέων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν και οι οποίες είτε δεν προβλέφθηκαν, είτε δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την Μελέτη, η δαπάνη των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 2.205,30 €, συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ και χρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου από τα απρόβλεπτα.

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 276.371,16 € πλέον ΦΠΑ, συνεπώς είναι ισοσκελισμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση και τηρήθηκαν οι διατάξεις των επί ελασσον δαπανών και η χρήση των απρόβλεπτων.

6. Το υπ' αριθ. 12000/20-07-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας, με το οποίο διαβιβάστηκαν ο 1^{ος} (ΑΠΕ) και το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου καθώς και η ανωτέρω εισήγηση στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για γνωμοδότηση.

7. Το υπ' αριθ. 16/θέμα10^ο/28-07-2021 Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το οποίο γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε και 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Αναβάθμιση της διαμόρφωσης του Πάρκου Δ. ΜΑΤΣΗ στο Λουτράκι», ως προς τις έλασσον δαπάνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, και το οποίο διαβιβάστηκε στον Δήμο μας με το υπ' αριθ. 416/30-07-2021 έγγραφό του.

8. Το από 01-09-2021 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας προς την Οικονομική Επιτροπή για έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του εν λόγω έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του ν. 4412/2016, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, & απέχοντος του κ. Γλυκοφρύδη Ιωάννη,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Αναβάθμιση της διαμόρφωσης του Πάρκου Δ. ΜΑΤΣΗ στο Λουτράκι», που συντάχθηκε για την τακτοποίηση των δαπανών που προέκυψαν από τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών και νέων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για τη λειτουργική ολοκλήρωση του έργου, που είναι ισοσκελισμένος με την αρχική σύμβαση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 276.371,16 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υ.Δ. του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **288/2021**

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

Τα Μέλη
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος

ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος

ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος

ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης