



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
Δ Η Μ Ο Σ  
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -  
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5

### Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18/2021

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>** : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  
"Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Λουτρακίου -  
Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων" .

Στο Λουτράκι σήμερα την 25<sup>η</sup> του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε τακτική, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11.03.2020 τ. Α'), συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την υπ' αριθ. 903/21-01-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου-Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή έξι (6), ήτοι **Συμμετέχοντες**: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Μουζάκης Αθανάσιος, 6.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Σταυρόπουλο Κων/νο.

**Μη συμμετέχοντες**: Γεωργίου Αθανάσιος, ο οποίος δεν συμμετείχε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Δεν συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου-Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων.

Πριν τη συζήτηση του θέματος ο κ. Πρόεδρος επισήμανε τη διόρθωση του τίτλου στο ορθό «Λήψη απόφασης περί ολοκλήρωσης ή μη του έργου: "Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων" σύμφωνα με τις διατάξεις της § 13 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016», καθότι εκ παραδρομής εισήχθη λανθασμένος.

Το Σώμα ομόφωνα αποδέχθηκε τη διόρθωση του τίτλου του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, καθότι τα μέλη είχαν ενημερωθεί ηλεκτρονικά με την ορθή εισήγηση.

Ακολούθως και επί του θέματος αυτού ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

**1.** Η υπ' αριθ. 9/2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης με τίτλο: "Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων", προϋπολογισμού δαπάνης #749.919,97# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

**2.** Η υπ' αριθ. 148/10-07-2018 (ΑΔΑ:Ω7Κ1ΩΛ3-06Χ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 21-06-2018 1<sup>ο</sup> Πρακτικό της αρμόδιας

Επιτροπής για την αποσφράγιση προσφορών & την αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών του οικείου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος **73470**), για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, από το οποίο, μεταξύ άλλων προκύπτουν οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων, οι οποίες καταχωρήθηκαν στον κάτωθι πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ
1	Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ	66,00%
2	Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	59,05%
3	ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	58,78%
4	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ε.Π.Ε. και τον διακριτικό τίτλο ΕΛ. ΤΕ. Ε.Π.Ε.	54,83%
5	ΚΑΣΤΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.	52,08%
6	Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.	40,03%
7	ΜΑΥΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΥΡΩΝΑ	38,64%

3. Η υπ' αριθ. 183/07-08-2018 (ΑΔΑ:67ΨΓΩΛ3-424, σε ορθή επανάληψη) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 205371/25-09-2018 όμοια του Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι και με την οποία αφενός εγκρίθηκε το από 01-08-2018 2<sup>ο</sup> Πρακτικό κι αφετέρου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διεξαχθέντος δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου αυτού, στην εταιρεία «Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» καθότι η προσφορά της, ήτοι ποσό #205.623,21# € πλέον Φ.Π.Α. (δοθέν ποσοστό έκπτωσης 66,00%), ήταν πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.

4. Το υπ' αριθ. 19150/16-11-2018 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου μας και της Τεχνικής Εταιρείας «Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», ποσού #205.623,21# € πλέον Φ.Π.Α. (δοθέν ποσοστό έκπτωσης 66,00%).

5. Η υπ' αριθ. 460/22-12-2020 (ΑΔΑ:Ω7ΨΩΩΛ3-8ΦΒ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία λύθηκε το προαναφερόμενο συμφωνητικό, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. Δήμου 22833/30-11-2020 ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΑΙΤΗΣΗΣ της εν λόγω εταιρείας για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτή.

6. Η από 20-01-2021 εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, με την οποία ζητά τη λήψη απόφασης σχετικά με τη συνέχιση της σύμβασης του ανωτέρω έργου, κατόπιν πρόσκλησης του επόμενου κατά σειρά μειοδότη του εν λόγω διαγωνισμού, ήτοι της εταιρείας "Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (δοθέν ποσοστό έκπτωσης 59,05%), προκειμένου αυτή να αναλάβει και να ολοκληρώσει το έργο αυτό, το υπόλοιπο ποσό του οποίου ανέρχεται σε #131.746,33# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

7. Οι διατάξεις της § 13 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες: "Αν, μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η προϊσταμένη αρχή αποφασίσει την

ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην προϊσταμένη αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η προϊσταμένη αρχή προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η προϊσταμένη αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις.

Η διαδικασία της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η προϊσταμένη αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου, ενώ μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου κατά τις κείμενες διατάξεις".

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019,

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Εγκρίνει** την ολοκλήρωση του έργου "Συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων" και **προσκαλεί** τη δεύτερη κατά σειρά μειοδοσίας συμμετέχουσα εταιρεία στον προαναφερόμενο διαγωνισμό "Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" προκειμένου να αναλάβει και να ολοκληρώσει το έργο αυτό, το υπόλοιπο ποσό του οποίου ανέρχεται σε #131.746,33# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την προσφορά της ήτοι με δοθέν ποσοστό έκπτωσης 59,05%,

σύμφωνα με τις διατάξεις της § 13 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016» και την από 20-01-2021 εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος της Δ/σης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης.

Η εταιρεία "Σ.Λ. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" καλείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας να αποστείλει στον Δήμο μας έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της, προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **18/2021**

**Ο Πρόεδρος**  
της Οικονομικής Επιτροπής  
Δήμαρχος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

**Τα Μέλη**  
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος

ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία

ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος

ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης